



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2025
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/01/ 2025 al 31/03/2025

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 100 MANLIO FABIO ALTAMIRANO
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 23,735,547.00

Hoja: 23/04/2025
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
				Físico		Financiero																																				
No. Obra				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
									Inicio	Término		Inicio	Término																				Inicio					Término				
SD 01				REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (SEPTIMA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	301000001	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	0.00			0.00			4,473,400.00	4,473,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,347.88							
2025	30	100	0001																																							
UM 01				REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	301000001	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	0.00			0.00			2,794,901.64	2,794,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2025	30	100	0002																																							
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HEROES DE PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 19 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	301000001	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	0.00			0.00			4,475,565.97	4,475,565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,250.00						
2025	30	100	0003																																							
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 19 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	301000001	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	0.00			0.00			620,111.90	620,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,150.00						
2025	30	100	0004																																							
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL VELASCO Y PARCELA ESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	301000001	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	0.00			0.00			2,583,399.60	2,583,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,900.00						
2025	30	100	0005																																							
UB 02				CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE FELIPE CARRILLO PUERTO - LA VENTA, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	3010000016	FELIPE CARRILLO PUERTO	0.00			0.00			4,477,368.38	4,477,368.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.66							
2025	30	100	0006																																							
UB 01				REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES LA CANTERA - RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	301000008	LA CANTERA	0.00			0.00			2,959,133.10	2,959,133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.43							
2025	30	100	0007																																							
SE 02				CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ESTANCIA, MUNICIPIO DE MANLIO FABIO ALTAMIRANO, VER.	3010000046	SAN JUAN DE ESTANCIA	0.00			0.00			639,600.00	639,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	600.00							
2025	30	100	0008																																							
U9 01				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (SUPERVISIÓN EXTERNA)	301000001	MANLIO FABIO ALTAMIRANO	25.00	01/01/ 2025		0.00			712,066.41	712,066.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00							
2025	30	100	0009																																							
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													23,735,547.00	23,735,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ana Lilia Arrieta Gutiérrez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Nidya Martínez Vázquez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma y sello

María de los Ángeles Galicia Flores
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Juan Carlos Gamboa Ochoa
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello